

Checklist FVE systému před opuštěním místa instalace.

Bod	Popis aktivity	Kontrola ANO /NE
1	Foto/Video Fotovoltaického systému (umístění způsob instalace)	
2	Foto SN (sériového čísla) Invertoru, Baterie, BMS a dalších instalovaných zařízení.	
3	Snímky z APP Fusion Solar, status baterie (Pozor, aktualizujte aplikaci na Android, verze aplikace 6.24.00.339 nebo novější)	
4	Foto/Video DC-DC COM port (BMS) RS485 zapojení kabeláže, PINout atd.	
5	Foto/Video COM port invertoru, zapojení, PINout	
6	Foto/Video Komunikační kabeláže, Batteriových Modulů (Kabeláž s RJ45 konektory, PINout)	
7	Logy z Invertorů, Baterií (BMS), Smartloggerů	
8	Jednopolové schema zapojení / vícepolové schema zapojení FVE systému včetně Backup boxu.	
9	Foto jištění střídače, backup výstupu, otevřeného Backup boxu.	
10	Foto naměřených AC napěťových hodnot na vstupu střídače, Napětí na vstupech MPPT každého ze stringů.	

version 1.1

Poskytujeme podporu v 09:00 – 17:30 GMT+2 Od pondělí do pátku v následujících jazycích: angličtina, němčina, italština, španělština, francouzština, holandština a polština. Po pracovní době, budeme poskytovat podporu pouze v anglickém jazyce.



tel: 00800 33 666 666 – hotline



email: eu_inverter_support@huawei.com



HUAWEI